

桃園市政府工程施工查核小組  
工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自107年01月01日至107年12月31日 總件數 158件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	138	87.34%	3	32	103	0	78
2	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行	118	74.68%	3	30	85	0	73
3	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	96	60.76%	0	0	96	0	0
4	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	90	56.96%	0	4	86	0	8
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	88	55.70%	0	2	86	0	4
6	4.02.99	其他監造單位品管缺失	86	54.43%	1	1	84	0	7
7	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )不符合需求	80	50.63%	3	10	67	0	18
8	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	74	46.84%	0	1	73	0	2
9	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	69	43.67%	0	7	62	0	9
10	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實記載	68	43.04%	0	1	67	0	1
11	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	63	39.87%	0	2	61	0	3
12	4.03.05	□對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢(試)驗報告未予判讀；或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或□未符合工程需求	62	39.24%	1	10	51	0	34
13	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	61	38.61%	0	2	59	0	4
14	4.03.99	其他承造廠商缺失	61	38.61%	0	0	61	0	0
15	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	61	38.61%	0	18	43	0	36
16	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )不符合需求	55	34.81%	1	9	45	0	32
17	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	53	33.54%	0	7	46	0	9
18	4.02.01.10	□材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或□未符合需求	48	30.38%	0	5	43	0	6
19	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	43	27.22%	0	8	35	0	24
20	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	42	26.58%	0	8	34	0	9
21	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	41	25.95%	0	0	41	0	0
22	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	40	25.32%	0	1	39	0	1
23	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	39	24.68%	0	0	39	0	0
24	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	39	24.68%	0	1	38	0	1
25	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	38	24.05%	0	6	32	0	12
26	4.03.01	□未提送施工計畫，或□未依契約規定期限提送施工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落實執行	37	23.42%	1	1	35	0	3
27	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫	35	22.15%	0	8	27	0	10

28	5.01.99	其他混凝土施工缺失	35	22.15%	0	1	34	0	2
29	4.02.03.03	□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	34	21.52%	1	4	29	0	12
30	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	34	21.52%	0	2	32	0	4
31	5.07.01.99	其他一般施工缺失	33	20.89%	0	2	31	0	2
32	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	33	20.89%	0	4	29	0	5
33	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	32	20.25%	0	2	30	0	4
34	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	31	19.62%	0	1	30	0	2
35	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	30	18.99%	3	9	18	0	17
36	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	30	18.99%	0	2	28	0	3
37	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	29	18.35%	0	6	23	0	12
38	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	28	17.72%	0	6	22	0	12
39	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	27	17.09%	0	2	25	0	2
40	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	26	16.46%	0	1	25	0	1
41	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	25	15.82%	0	0	25	0	0
42	4.03.02	□未提送品質計畫，或□未依契約規定期限提送品質計畫；或□品質計畫未落實執行	25	15.82%	1	0	24	0	2
43	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	24	15.19%	0	1	23	0	1
44	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	24	15.19%	0	1	23	0	2
45	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或()未符合需求	22	13.92%	0	1	21	0	1
46	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	22	13.92%	0	1	21	0	1
47	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	21	13.29%	0	3	18	0	7
48	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	21	13.29%	0	2	19	0	2
49	5.10.01.03	無坍度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	20	12.66%	0	0	20	0	0
50	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	20	12.66%	0	11	9	0	22
51	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	20	12.66%	0	0	20	0	0
52	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或()未符合需求	20	12.66%	0	1	19	0	1
53	4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或□是否確實	19	12.03%	1	2	16	0	4
54	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	19	12.03%	0	1	18	0	1
55	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	19	12.03%	0	0	19	0	0
56	4.01.13	□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整	19	12.03%	0	0	19	0	0
57	5.09.99	其他工地管理缺失	19	12.03%	0	0	19	0	0
58	4.02.01.09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或()未符合需求	19	12.03%	0	0	19	0	0
59	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	18	11.39%	0	0	18	0	0
60	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	18	11.39%	0	0	18	0	0
61	4.02.01	未提送監造計畫，或□未依契約規定期限提送監造計畫	18	11.39%	0	1	17	0	2
62	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或()未符合需求...	17	10.76%	0	9	8	0	10
63	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	17	10.76%	0	1	16	0	1

64	5.04.99	其他鋼構施工缺失	16	10.13%	0	2	14	0	3
65	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	16	10.13%	0	0	16	0	0
66	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或( )配比材料未作檢驗	16	10.13%	0	0	16	0	0
67	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或( )箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求	16	10.13%	0	4	12	0	12
68	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	16	10.13%	0	2	14	0	6
69	5.10.04.01	無工地密度試驗，或( )檢驗頻率不足	15	9.49%	0	2	13	0	4
70	4.03.02.11	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序	15	9.49%	0	0	15	0	0
71	5.10.01.02	無氯離子含量試驗紀錄或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定	15	9.49%	0	0	15	0	0
72	4.02.14.01	有無審核品質計畫書與施工計畫書□有無審查施工圖說	15	9.49%	0	1	14	0	1
73	5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定	15	9.49%	0	0	15	0	0
74	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準...	15	9.49%	0	6	9	0	6
75	4.01.09	未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載屆G( )1.應定期召開施工講習會或檢討會；...	15	9.49%	0	0	15	0	0
76	5.07.01.14	測量及放樣不落實	15	9.49%	0	2	13	0	3
77	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	15	9.49%	2	6	7	0	11
78	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	14	8.86%	0	2	12	0	4
79	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	14	8.86%	0	0	14	0	0
80	4.03.11.03	有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條)	14	8.86%	0	0	14	0	0
81	4.02.14.02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核□未辦理設備功能運轉測試之抽驗	14	8.86%	0	2	12	0	3
82	5.07.04.03	□管路保護層不足或□埋設式線槽埋設深度不足	14	8.86%	0	0	14	0	0
83	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	14	8.86%	0	1	13	0	1
84	5.07.01.05	排水設施(如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井)□配置不當或□阻塞或□坡度不當	14	8.86%	0	1	13	0	1
85	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	13	8.23%	0	0	13	0	0
86	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或( )施作不當或( )未設置	13	8.23%	0	3	10	0	6
87	4.02.01.02	未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品質管要點規定基本項目)或( )未符合需求	13	8.23%	0	3	10	0	4
88	5.14.12.01	於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...	12	7.59%	0	0	12	0	0
89	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	12	7.59%	1	1	10	0	8
90	5.07.02.12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或□未依規範分層鋪設，或□未分層噴灑黏層，或□有粒料分離現象	12	7.59%	1	0	11	0	5
91	4.03.02.12	□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、自主檢查表等相關表單，或□未符合需求	12	7.59%	1	1	10	0	3
92	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	12	7.59%	0	0	12	0	0
93	5.14.06.03	□雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或□工人未使用安全防護用具	12	7.59%	0	0	12	0	0

94	4.03.02.02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌,應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目)	12	7.59%	0	1	11	0	2
95	4.03.12.04	有無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他	12	7.59%	0	0	12	0	0
96	5.10.01.05	□就使用之飛灰混凝土,無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄,或□內容不符規定	11	6.96%	0	0	11	0	0
97	4.01.01	契約內□未編列品管費用,或□品管人員訂有專職及人數等規定者,未以人月量化編列,或□以百分比法編列之比率不符規定...	11	6.96%	0	0	11	0	0
98	5.07.13.99	其他景觀工程施工缺失	11	6.96%	0	1	10	0	1
99	5.07.04.04	□管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防水處理	11	6.96%	0	0	11	0	0
100	5.07.07.99	其他消防施工缺失	11	6.96%	0	0	11	0	0
101	5.08.01	磁磚完成面有下列缺失:()不平整,或()對縫不良,或()有剝落,或()有白華現象	11	6.96%	0	0	11	0	0
102	5.07.05.04	污排水管或□高程不合規範或□水箱洩水坡度不合規範或□水箱未設置集水坑	10	6.33%	0	0	10	0	0
103	5.08.04	門窗裝設有缺失:()裝設不合規範,或()無塞水路,或()台度傾斜坡度不足	10	6.33%	0	1	9	0	2
104	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	10	6.33%	0	0	10	0	0
105	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	10	6.33%	0	2	8	0	6
106	5.07.02.09	□緣石及人行道鋪設不合規範,或□未適當保護致破損或污染	10	6.33%	0	0	10	0	0
107	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或()施工平整度不佳	10	6.33%	0	2	8	0	4
108	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容,或未落實	10	6.33%	0	1	9	0	2
109	5.07.04.01	□管線材料不符或□纜線規格不符或□線槽材料不齊	10	6.33%	0	1	9	0	1
110	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備,未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	10	6.33%	0	7	3	0	14
111	5.14.02.06	施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程,未由專任工程人員或專人妥為...	9	5.70%	0	1	8	0	2
112	4.03.13.03	□未定期召開施工講習會或檢討會,或□未於工地現場製作樣品,或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等	9	5.70%	0	0	9	0	0
113	4.03.11.05	有無督導現場施工人員及品管人員,落實執行契約規範及品質計畫	9	5.70%	0	0	9	0	0
114	4.02.14.04	有無涉及現場作業者,未親自赴現場實地查核	9	5.70%	0	0	9	0	0
115	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定,未依約處置	9	5.70%	0	1	8	0	2
116	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定	9	5.70%	0	0	9	0	0
117	5.02.03	鋼筋搭接長度不足或()柱筋搭接集中同一斷面	9	5.70%	0	1	8	0	3
118	5.03.07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	9	5.70%	0	2	7	0	4
119	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	9	5.70%	0	3	6	0	4
120	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	8	5.06%	0	1	7	0	3
121	5.07.05.07	□管路吊架不穩固,或□固定架間距未依規定施作,或□螺栓、法蘭...	8	5.06%	1	0	7	0	2
122	5.03.01	模板使用過度,品質不良破損、翹曲	8	5.06%	0	0	8	0	0
123	5.02.11	鋼筋表面浮鏽嚴重影響截面積,或有油垢或混凝土殘渣	8	5.06%	0	0	8	0	0

124	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	8	5.06%	0	0	8	0	0
125	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	8	5.06%	0	0	8	0	0
126	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	8	5.06%	0	0	8	0	0
127	5.04.52	高強度螺栓接合情形不符規定	8	5.06%	0	2	6	0	2
128	4.03.10	不合格品之管制未依約處置	8	5.06%	0	0	8	0	0
129	5.10.10.01	無瀝青配比資料或□無平整度檢測紀錄	8	5.06%	0	0	8	0	0
130	4.01.19	未依工程會97.01.08工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...	8	5.06%	0	0	8	0	0
131	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	7	4.43%	0	0	7	0	0
132	5.07.01.07	有漏水現象	7	4.43%	0	1	6	0	3
133	5.14.02.02	開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）；開挖場所...	7	4.43%	1	0	6	0	4
134	5.07.02.13	縱橫斷面坡度不符	7	4.43%	0	1	6	0	1
135	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	7	4.43%	0	2	5	0	2
136	5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善	7	4.43%	0	0	7	0	0
137	5.06.02	回填級配料不實	7	4.43%	0	0	7	0	0
138	5.03.99	其他模板施工缺失	7	4.43%	0	1	6	0	2
139	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	7	4.43%	0	2	5	0	2
140	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	7	4.43%	0	0	7	0	0
141	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	7	4.43%	0	0	7	0	0
142	5.14.06.04	勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業	7	4.43%	0	4	3	0	4
143	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率	7	4.43%	0	1	6	0	2
144	5.16.99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	7	4.43%	0	0	7	0	0
145	5.03.03	模板不緊密，漏漿	7	4.43%	0	1	6	0	3
146	6.01.99	其他施工進度問題	6	3.80%	0	0	6	0	0
147	4.03.14.07	有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	6	3.80%	1	1	4	0	6
148	5.14.12.02	車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄...	6	3.80%	0	0	6	0	0
149	4.01.20.02	□有無審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷	6	3.80%	1	0	5	0	2
150	5.17.99	其他影響功能缺失	6	3.80%	0	0	6	0	0
151	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	6	3.80%	0	0	6	0	0
152	5.07.01.08	防水層破壞，或()未設置	6	3.80%	0	1	5	0	3
153	4.03.14.01	有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。	6	3.80%	0	0	6	0	0
154	5.07.04.02	□管路排置過密，不符規範或□線槽排列不整、間距過大	6	3.80%	0	0	6	0	0
155	5.10.16.01	無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄	6	3.80%	0	1	5	0	2
156	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程	6	3.80%	0	0	6	0	0
157	5.06.04	開挖或回填土面高程不符	6	3.80%	0	0	6	0	0
158	5.07.02.18	交通標誌、標線或號誌裝設不合規範	6	3.80%	0	0	6	0	0
159	5.10.06.02	設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴)	6	3.80%	0	0	6	0	0
160	5.02.02	□鋼筋號數不符，或□數量不符，或□間距不符規定，或□未繪製施工大樣圖	5	3.16%	0	1	4	0	3
161	5.07.05.08	管路水流方向未標示	5	3.16%	0	0	5	0	0
162	5.06.99	其他土方工程施工缺失	5	3.16%	0	0	5	0	0
163	5.10.08.02	設備未審查(含消防設備、通風排煙及廣播)	5	3.16%	0	0	5	0	0

164	5.14.12.03	使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用	5	3.16%	0	0	5	0	0
165	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約	5	3.16%	1	2	2	0	5
166	4.03.12.02	有無按日填報施工日誌	5	3.16%	0	0	5	0	0
167	5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定	5	3.16%	0	0	5	0	0
168	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間...	5	3.16%	0	0	5	0	0
169	5.10.03.01	無鋼材試驗紀錄或19mm(含)以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄	5	3.16%	0	0	5	0	0
170	6.01.01	施工進度管理不良	5	3.16%	0	2	3	0	3
171	4.03.11.04	有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等(營造業法第35條)	5	3.16%	0	1	4	0	1
172	5.10.05.02	高低壓配電盤及分電箱未審查，或無( )出廠測試紀錄	5	3.16%	0	0	5	0	0
173	4.01.20.04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導	5	3.16%	0	0	5	0	0
174	4.02.01.99	其他監造計畫內容缺失	5	3.16%	0	0	5	0	0
175	5.10.05.03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	5	3.16%	0	0	5	0	0
176	5.08.09.06	管線鋪設或□道路鋪設，路面切割線形不順，影響美觀	5	3.16%	0	1	4	0	1
177	5.07.01.06	欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿	5	3.16%	1	0	4	0	2
178	5.15.03	承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實	5	3.16%	0	0	5	0	0
179	4.03.14.12	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構臺、模板支撐架等設備或器具之安全管理	5	3.16%	1	0	4	0	2
180	5.04.55	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	4	2.53%	0	1	3	0	1
181	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔	4	2.53%	0	0	4	0	0
182	5.07.01.01	結構物尺寸或( )材料設備之規格與設計圖不符	4	2.53%	0	0	4	0	0
183	4.03.14.11	查核金額以上有無工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。	4	2.53%	0	0	4	0	0
184	4.02.03.07	有無協調及整合履約界面	4	2.53%	0	2	2	0	2
185	5.14.06.06	未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施	4	2.53%	0	0	4	0	0
186	5.05.99	其他環保生態保育缺失：	4	2.53%	0	0	4	0	0
187	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	4	2.53%	0	0	4	0	0
188	4.01.20.03	□有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護	4	2.53%	0	1	3	0	1
189	5.07.13.04	照明等水電工程施作不合規範	4	2.53%	0	0	4	0	0
190	4.01.18	使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定	4	2.53%	0	0	4	0	0
191	5.08.09.05	□路緣石線形不平順或□人行道鋪設不平整	4	2.53%	0	0	4	0	0
192	4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	4	2.53%	0	1	3	0	1
193	5.07.01.13	□擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，或□排列不整齊，或□洩水孔阻塞	4	2.53%	0	0	4	0	0
194	4.01.08	符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或□符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未實施監造簽證。	4	2.53%	0	0	4	0	0

195	5.07.02.03	卵石堆砌不合規範	4	2.53%	0	0	4	0	0
196	5.07.06.02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或( )未施作止水措施	4	2.53%	0	0	4	0	0
197	5.07.05.06	管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或( )未以兩個45度彎頭銜接，或( )管路銜接位置不合規範	4	2.53%	0	0	4	0	0
198	5.07.05.09	透氣管裝設不合規範或( )出口未裝設防蟲網	4	2.53%	0	0	4	0	0
199	5.16.02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	4	2.53%	0	0	4	0	0
200	5.02.06	預留鋼筋長度不足或( )間距過大	4	2.53%	0	0	4	0	0
201	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處：(1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。(2)未設管制人員：A.管制...	4	2.53%	0	0	4	0	0
202	4.01.07	機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位所派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或...	4	2.53%	0	0	4	0	0
203	5.07.01.09	屋頂洩水坡度不當或( )未設泛水	4	2.53%	0	1	3	0	3
204	5.08.08.02	□結構體施工粗糙或□結構體線形不協調或□不完整	4	2.53%	0	0	4	0	0
205	5.07.04.19	高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定	3	1.90%	0	0	3	0	0
206	5.10.03.04	無剪力釘試驗紀錄	3	1.90%	0	0	3	0	0
207	5.07.02.19	邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施作不合規範	3	1.90%	0	0	3	0	0
208	5.10.11.01	無基礎載重試驗紀錄	3	1.90%	0	0	3	0	0
209	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	3	1.90%	0	0	3	0	0
210	5.14.02.04	模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承载力（未鋪設覆工板或PC等）	3	1.90%	0	0	3	0	0
211	5.10.10.05	無瀝青含油量檢測紀錄	3	1.90%	0	0	3	0	0
212	4.01.11	未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查	3	1.90%	0	0	3	0	0
213	5.07.05.05	清潔口設置不合規範或( )未設置存水彎	3	1.90%	0	0	3	0	0
214	4.03.08	新臺幣2000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或( )新設或異動時未提報品管人員登錄表...	3	1.90%	0	0	3	0	0
215	6.01.02	預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，或□未符合規定	3	1.90%	1	0	2	0	2
216	4.01.20.01	有無協調及整合各工作項目界面	3	1.90%	0	0	3	0	0
217	5.08.07	木結構施作不合規範	3	1.90%	0	0	3	0	0
218	5.14.01.02	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺	3	1.90%	0	0	3	0	0
219	5.07.01.11	落水罩設置不當或( )排水管阻塞	3	1.90%	0	0	3	0	0
220	5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)	3	1.90%	0	0	3	0	0
221	5.10.11.02	無開挖鑽掘垂直度及深度檢測紀錄	3	1.90%	0	0	3	0	0
222	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	3	1.90%	0	0	3	0	0
223	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範	3	1.90%	1	0	2	0	2
224	5.05.10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業	3	1.90%	0	0	3	0	0
225	5.07.02.07	側溝排水坡度不符	3	1.90%	0	0	3	0	0
226	5.02.04	彎鉤角度不符或( )延長度不足	3	1.90%	0	1	2	0	3
227	5.07.05.02	排、污、廢水管路漏水	3	1.90%	0	0	3	0	0
228	5.04.03	抽查合格之螺栓孔邊緣仍不勻整、有破裂及凹凸之鋸齒形痕跡或孔徑、孔邊距、間距及數量不符規定	3	1.90%	0	0	3	0	0

229	5.10.17.02	無機電運轉檢測紀錄	3	1.90%	0	1	2	0	2
230	5.04.04	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	3	1.90%	0	0	3	0	0
231	5.04.06	抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定	3	1.90%	0	1	2	0	3
232	5.10.05.04	弱電設備未審查(電信、監控)	3	1.90%	0	0	3	0	0
233	5.14.13.01	工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備	3	1.90%	0	0	3	0	0
234	4.02.13.03	有無查核建築材料之規格及品質	3	1.90%	0	1	2	0	1
235	5.07.04.08	電氣設備固定不當，螺栓根數不足或( )吊管固定不合規範	3	1.90%	0	0	3	0	0
236	5.05.06	工區週遭原有樹木， <input type="checkbox"/> 未加維護，或 <input type="checkbox"/> 任意砍伐，影響環境生態	3	1.90%	0	0	3	0	0
237	5.15.02	無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄，或不完整	3	1.90%	0	0	3	0	0
238	5.07.01.02	樓梯級高、級深差異過大	3	1.90%	0	1	2	0	1
239	5.10.10.02	無路面壓實度試驗（馬歇爾試驗）紀錄，或檢驗頻率不足	3	1.90%	0	0	3	0	0
240	5.07.04.15	未預埋穿樑(板)套管或設置牆面開口	3	1.90%	0	0	3	0	0
241	5.03.05	模板組立歪斜	3	1.90%	0	1	2	0	1
242	5.07.08.01	空調設備外形受損或( )未安裝穩固或( )未依規定設置避震裝置	2	1.27%	0	0	2	0	0
243	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	2	1.27%	0	1	1	0	1
244	5.08.06	衛生設備裝設不合規範，或( )有滲漏情形	2	1.27%	0	0	2	0	0
245	5.17.08	燈具設備配置不當，影響照明功能	2	1.27%	0	0	2	0	0
246	5.15.06	車道縮減未設置前後之漸變段，或 <input type="checkbox"/> 設置長度不足	2	1.27%	0	0	2	0	0
247	4.02.14.03	有無親自執行簽證	2	1.27%	0	0	2	0	0
248	4.02.13.02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項	2	1.27%	0	1	1	0	1
249	5.07.13.05	木結構施作不合規範	2	1.27%	0	0	2	0	0
250	5.07.08.03	保溫風管包敷不合規範	2	1.27%	0	0	2	0	0
251	5.07.02.15	機電設備基座錨定不合規範	2	1.27%	0	0	2	0	0
252	6.01.03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或 <input type="checkbox"/> 內容太簡略，不符需求	2	1.27%	0	1	1	0	1
253	5.02.07	鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置	2	1.27%	0	0	2	0	0
254	5.04.02	鋼板表面劃線後，在鋼板上遺留痕跡未修補、銲接前切割斷面粗糙度或凹陷深度不符規定	2	1.27%	0	0	2	0	0
255	5.07.04.09	管路穿越外牆處未施作止水措施，或( )施作不合規範	2	1.27%	0	1	1	0	1
256	4.01.20.05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	2	1.27%	0	0	2	0	0
257	5.07.07.02	<input type="checkbox"/> 穿樑(板)套管未設置，或 <input type="checkbox"/> 與水電其他管路要徑相互抵觸	2	1.27%	0	0	2	0	0
258	5.14.01.08	使用之移動梯，未符合規定(堅固構造、寬度30公分以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施)	2	1.27%	0	0	2	0	0
259	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	2	1.27%	0	0	2	0	0
260	5.01.06	混凝土澆置爆模或爆管	2	1.27%	0	1	1	0	2
261	5.08.08.03	基地內外及周邊施工圍籬 <input type="checkbox"/> 不整齊或 <input type="checkbox"/> 不清潔，或 <input type="checkbox"/> 不美化引起民眾反感	2	1.27%	0	0	2	0	0
262	5.14.01.05	高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物	2	1.27%	0	0	2	0	0
263	5.10.10.04	無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或檢驗頻率不足	2	1.27%	0	0	2	0	0
264	5.14.06.05	在人孔、下水道、坑道、隧道、沈箱、逆打工法之地下層、筏基坑及其他自然換氣不充分之工作場所有下列情形時：未置備通風...	2	1.27%	0	0	2	0	0



265	5.01.07	高流動性混凝土灌漿後流動性變差，造成析離及泌漿	2	1.27%	0	0	2	0	0
266	5.17.03	防災措施不足，影響應變功能	2	1.27%	0	1	1	0	1
267	4.03.02.07	自主檢查表未明列檢驗標準	2	1.27%	0	0	2	0	0
268	5.09.07	水電瓦斯等管線保護不合規範	2	1.27%	0	0	2	0	0
269	5.10.03.05	無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定	2	1.27%	0	0	2	0	0
270	5.05.02	□現場塵土飛揚，或□施工機具排放黑煙，或□運輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規定...	2	1.27%	0	0	2	0	0
271	4.02.03.09	有無監督機電設備測試及試運轉或□是否確實	2	1.27%	0	0	2	0	0
272	5.05.03	放流水等水污染處理未妥當或□施工產生廢棄污泥，影響環境	2	1.27%	0	0	2	0	0
273	5.07.02.26	開口契約未依規定落實巡查頻率，或□修復區域採方正切割方式修補	2	1.27%	0	0	2	0	0
274	5.07.99	其他結構體缺失	2	1.27%	0	0	2	0	0
275	5.07.02.08	紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範，路面排水高程設置不合規範	2	1.27%	0	0	2	0	0
276	6.01.04	施工中無預定及實際進度管制圖	2	1.27%	0	1	1	0	1
277	5.07.04.14	管路穿越防火區牆未以防火材料填充	2	1.27%	0	0	2	0	0
278	5.07.06.03	避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立並隔絕，或()間距不足	2	1.27%	0	0	2	0	0
279	4.03.08.04	有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施（作業要點-6）	2	1.27%	1	0	1	0	2
280	5.10.02.03	□無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定	2	1.27%	0	0	2	0	0
281	5.14.05	安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務	2	1.27%	0	0	2	0	0
282	5.07.04.28	□高低壓配電盤、分電箱、電氣設備防塵防水IP等級不合規範，或□未設置銘牌...	2	1.27%	0	0	2	0	0
283	4.03.14.06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	2	1.27%	0	0	2	0	0
284	5.15.08	工區周邊道路路面不平整	2	1.27%	0	0	2	0	0
285	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	2	1.27%	0	0	2	0	0
286	5.07.05.03	穿樑(板)套管未設置	2	1.27%	0	0	2	0	0
287	5.15.12	現場施工交通警告設施不足	2	1.27%	0	0	2	0	0
288	5.07.13.02	景觀灌溉系統或排水施作不合規範	2	1.27%	0	1	1	0	1
289	6.01.09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	2	1.27%	0	0	2	0	0
290	5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	2	1.27%	0	0	2	0	0
291	5.07.06.01	接地測試箱施作不合規範	2	1.27%	0	0	2	0	0
292	5.07.07.01	焊接防銹未處理	2	1.27%	0	0	2	0	0
293	5.10.10.03	無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或()檢驗頻率不足	1	0.63%	0	0	1	0	0
294	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	1	0.63%	0	0	1	0	0
295	5.07.07.03	管路及灑水頭配置不當	1	0.63%	0	0	1	0	0
296	5.07.03.03	路面坡度洩水不合規範	1	0.63%	0	0	1	0	0
297	5.14.01.03	於石綿板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未規劃安全通道、未於屋架上全網....	1	0.63%	0	0	1	0	0
298	5.14.11	未於作業現場，依施工現況，設置擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、屋頂作業及缺氧作業主管等作業主管	1	0.63%	0	0	1	0	0
299	5.10.03.03	無鍍材試驗紀錄	1	0.63%	0	0	1	0	0
300	5.14.02.05	供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐蝕	1	0.63%	0	0	1	0	0

301	5.07.04.12	管路與設備之間未使用軟管連接	1	0.63%	0	0	1	0	0
302	5.10.17.01	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	1	0.63%	0	0	1	0	0
303	7.01.09	設計成果危及維護人員工作環境	1	0.63%	0	0	1	0	0
304	5.04.09	抽查合格之構件試拼裝精度仍有不符規定	1	0.63%	0	0	1	0	0
305	5.07.10.03.99	其他基礎、地坪、樓版工程施工缺失	1	0.63%	0	0	1	0	0
306	5.17.16	有無營造綠色環境(最小營建規模，資源最佳化；發揮創意，創造節能減碳環境；以「迴避、減輕、補償」等生態工程原則減少衝擊)	1	0.63%	0	0	1	0	0
307	5.14.02.03	隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，未設置支撐、岩栓或噴凝土之支持構造及未清除浮石	1	0.63%	0	0	1	0	0
308	5.07.05.01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或( )時間不夠	1	0.63%	0	0	1	0	0
309	4.02.05	□監造單位派駐現場人員□設置人數不符規定或□新設或異動時...	1	0.63%	0	0	1	0	0
310	5.08.09.08	配電開關匣配置不當，影響美觀	1	0.63%	0	0	1	0	0
311	4.03.11.01	有無查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章	1	0.63%	0	0	1	0	0
312	5.07.04.26	□發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地，或□透氣管未配至戶外，或□未設置不銹鋼濾網...	1	0.63%	0	0	1	0	0
313	5.07.06.06	□高低壓配電盤或□分電盤，未施作接地系統	1	0.63%	0	0	1	0	0
314	5.07.02.04	噴凝土厚度不均勻	1	0.63%	0	0	1	0	0
315	4.03.12.03	有無管理工地之人員、機具及材料等	1	0.63%	0	0	1	0	0
316	5.04.60	抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足	1	0.63%	0	0	1	0	0
317	4.02.06	未於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件，或...	1	0.63%	0	0	1	0	0
318	5.04.56	銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除	1	0.63%	0	0	1	0	0
319	5.02.12	鋼筋籠焊接不合規範	1	0.63%	0	0	1	0	0
320	5.07.09.99	其他昇降設備施工缺失	1	0.63%	0	0	1	0	0
321	5.14.03.05	從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使勞工戴用絕緣用防護具或未使用活線作業用器具；對高壓電路未使用絕緣工作台，或使...	1	0.63%	0	0	1	0	0
322	6.01.11	主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致	1	0.63%	0	1	0	0	1
323	7.01.99	其他規劃設計有安全性不良情事	1	0.63%	0	0	1	0	0
324	4.03.12.01	有無依施工計畫書執行按圖施工	1	0.63%	0	0	1	0	0
325	5.10.18.01.01	新木料無樹種、材質、產地等有關木材證岸標A或□未依規範進行必要之力學強度檢插A或□檢驗頻率不足。	1	0.63%	0	0	1	0	0
326	5.07.03.99	其他橋梁工程施工缺失：	1	0.63%	0	0	1	0	0
327	5.07.01.03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符	1	0.63%	0	0	1	0	0
328	5.07.14.99	其他監控系統施工及監測作業缺失	1	0.63%	0	0	1	0	0
329	5.08.09.07	管線配置不當，影響美觀觀	1	0.63%	0	0	1	0	0
330	5.10.09.01	設備未審查(管材、線材及閥類)	1	0.63%	0	0	1	0	0
331	5.04.54	構件安裝完成高程不符規定	1	0.63%	0	0	1	0	0
332	5.07.10.07.99	其他屋頂工程施工缺失	1	0.63%	0	0	1	0	0
333	5.17.15	設備未考量易維修性	1	0.63%	0	0	1	0	0
334	5.07.07.29	消防機電設備未測試及試運轉	1	0.63%	0	0	1	0	0
335	5.06.06	回填區內積水未處理	1	0.63%	0	0	1	0	0

336	6.01.12	施工預定進度表(或網圖),未明確標示要徑,不易掌控要徑作業進度	1	0.63%	0	0	1	0	0
337	5.07.04.10	配線箱內之配線及端子凌亂(或配線箱埋設不良	1	0.63%	0	0	1	0	0
338	5.15.07	重要路口無交通引導人員協助疏導交通	1	0.63%	0	0	1	0	0
339	7.03.03	維護技術困難	1	0.63%	0	0	1	0	0
340	5.07.10.04.99	其他牆體及灰作工程施工缺失	1	0.63%	0	0	1	0	0
341	5.02.13	□鋼筋續接器裝設不良或□鏽蝕嚴重	1	0.63%	0	0	1	0	0
342	5.07.08.02	空調管路未預留(含電氣、給水及排水)	1	0.63%	0	0	1	0	0
343	4.03.14.16	查核金額以上有無執行虛驚事故之調查處理與統計分析。	1	0.63%	0	0	1	0	0
344	5.17.05	□材料使用不當,或□施工之工法選用不適,或□施工動線不良,不符合節能減碳	1	0.63%	0	0	1	0	0
345	5.02.08	開口或( )角隅未設補強筋或( )設置不合規範要求	1	0.63%	0	0	1	0	0
346	6.01.07	預定工程進度表(或網圖)未依變更設計時程配合修正	1	0.63%	0	0	1	0	0
347	5.07.02.01	蛇籠護坡卵石粒徑過大或( )不飽滿	1	0.63%	0	0	1	0	0
348	5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業,或使用移動式起重機、高空工作車等作業時,有引起感電之虞者,未使勞工與...	1	0.63%	0	0	1	0	0
349	5.15.04	施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放	1	0.63%	0	0	1	0	0
350	5.10.13.01	無材料審核紀錄	1	0.63%	0	0	1	0	0
351	5.10.08.01	管材、線材及材料未審查	1	0.63%	0	0	1	0	0
352	7.01.03	應變措施規範不足	1	0.63%	0	0	1	0	0
353	5.10.18.01.02	無含水率檢測紀錄或未依規定進行必要之試驗紀錄,或□檢驗頻率不足,或□無合約要求之試驗資料。	1	0.63%	0	0	1	0	0
354	4.03.14.02	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、...	1	0.63%	0	0	1	0	0
355	5.07.08.99	其他空調施工缺失	1	0.63%	0	0	1	0	0
356	5.10.09.02	設備未審查(含冰水主機、泵浦、空調箱、分離式冷氣等)、未廠測	1	0.63%	0	0	1	0	0
357	5.08.09.04	□欄杆不平順	1	0.63%	0	0	1	0	0
358	5.07.07.11	警報器或廣播裝置配線及配管之材質未符合要求	1	0.63%	0	1	0	0	1
359	5.07.02.25	路面坑洞修補不確實,或□修補後未回復劃設標線	1	0.63%	0	0	1	0	0
360	5.07.13.06	造景施作不合規範	1	0.63%	0	1	0	0	1
361	5.08.09.09	□電桿號碼噴漆不明確或□鐵件油漆不平整	1	0.63%	0	0	1	0	0
362	5.07.06.05	裸銅導線鬆開或斷股,或( )焊接模不乾淨或破損	1	0.63%	0	0	1	0	0
363	5.07.04.11	弱電線路配管未與其他管線保持安全距離	1	0.63%	0	0	1	0	0
364	5.10.12.02	無混凝土管試水試壓紀錄	1	0.63%	0	0	1	0	0
365	5.10.02.04	□無鋼筋化性試驗紀錄,或□檢驗頻率不符規定	1	0.63%	0	0	1	0	0
366	5.05.07	工區門禁管制不實,閒雜人員隨意進出,導致工地環境紛亂,難以管制	1	0.63%	0	0	1	0	0
367	5.10.18.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	1	0.63%	0	0	1	0	0